

Suivi des investissements au 02 mars 2023

N° COMPTE		DATE DECISION assemblée délégués	OBJET	DEBUT DES TRAVAUX	SITUATION DES TRAVAUX	MONTANT CREDIT VOTE	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	TOTAL DEPENSES	ECART	PLANIFIE	PLANIFIE	SUBV. RECUES	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2023	2024	OU RECETTES AFFECTEES		
2170.5040.04	1	01.11.15	Assainissement et agrandissement du bâtiment Alpha CHF 26'000'000.00	juillet 2016	En cours	29,650,000.00	1,859,429.45	4,659,195.78	5,269,523.36	5,595,962.40	6,613,124.58	4,978,252.23	2,756,647.21		31,732,135.01	-2,056,308.24			3,638,443.25	
2170.5040.05	2	10.10.19	Investissement supplémentaire pour assainir Alpha sur le modèle de Delta et Gamma CHF 3'650'000.00	fin 2019	En cours															
2130.5060.00	3	26.11.20	Concept de présentation Crossmedia pour l'orientation professionnelle	2021	terminés	55,000.00							57,664.75		57,664.75	2,664.75				
2130.5060.01	4	03.11.21	Remplacement des macbook air des enseignants (anciens dataient de 2016)	novembre 2022	terminés	100,000.00							91,893.00		91,893.00	-8,107.00				
2170.5040.06	5	03.11.21	Crédit investissement pour le lancement d'une étude avec concours pour un nouveau projet de piscine et désenchevêtrer les bâtiments communs entre l'ASSCOV et la commune de Châtel-St-Denis	janvier 2022	En cours	600,000.00							81,465.05		81,465.05	-518,534.95				
2170.5040.00	6	14.04.22	Assainissement toiture plate bâtiment Bêta + Universalle et ajout photovoltaïque	juin 2022	terminés	851,000.00							774,248.25		774,248.25	-76,751.75				
2130.5060.02	8	24.11.22	Remplacement des ordinateurs des 4 salles informatiques	juillet 2023		130,000.00									0.00	-130,000.00				
2170.5040.07	9	24.11.22	Etude du projet transformation et agrandissement bâtiment bêta	2023		270,000.00									0.00	-270,000.00				
2170.5040.08	10	24.11.22	Etude du projet nouveau bâtiment refectoire / Pique-nique / détente	2023		250,000.00									0.00	-250,000.00				
2170.5040.09	11	24.11.22	Avant-projet nouveau bâtiment scolaire	2023		190,000.00									0.00	-190,000.00				
							32,096,000.00	1,859,429.45	4,659,195.78	5,269,523.36	5,595,962.40	6,613,124.58	4,978,252.23	3,761,918.26	0.00	32,737,406.06	-3,497,037.19	0.00	0.00	4,138,443.25