

Suivi des investissements au 01.10.2024

Compte dans la compta	DATE DECISION assemblée délégués	OBJET	DEBUT DES TRAVAUX	SITUATION DES TRAVAUX	MONTANT CREDIT VOTE	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	TOTAL DEPENSES	SUBV. RECUES	TOTAL MONTANT A FINANCER APRES DEDUCTIONS SUBVENTIONS	ECART	Amortissements cumulés	Amortissement 2024	Total investissements au 31.12.2024	
						2016 subvention non déduite	2017 subvention non déduite	2018 subvention non déduite	2019 subvention non déduite	2020 subvention non déduite	2021 subvention non déduite	2022 subvention non déduite	2023 subvention non déduite	2024 subvention non déduite	OU RECETTES AFFECTEES	OU RECETTES AFFECTEES						
14070.04	01.11.15	Assainissement et agrandissement du bâtiment Alpha CHF 26'000'000.00	7.2016	terminés		1,859,429.45	4,659,195.78	5,269,523.36	5,595,962.40	6,613,124.58	4,978,252.23	2,756,647.21	378,206.26		3,203,298.95							
14070.04	10.10.19	Investissement supplémentaire pour assainir Alpha sur le modèle de Delta et Gamma CHF 3'650'000.00	fin 2019	terminés	29,650,000.00										32,110,341.27	1,350,000.00	27,557,042.32	-2,092,957.68	1,498,568.05	898,568.05	25,159,906.22	
14060.00	26.11.20	Concept de présentation Crossmedia pour l'orientation professionnelle	2021	terminés en 2022	55,000.00							57,664.75			57,664.75		57,664.75	2,664.75	14,416.20	14,416.20	28,832.35	
14060.01	03.11.21	Remplacement des macbook air des enseignants (anciens dataient de 2016)	nov.22	terminés fin 2022	100,000.00							91,893.00			91,893.00		91,893.00	-8,107.00	22,973.25	22,973.25	45,946.50	
14040.06	03.11.21	Crédit investissement pour le lancement d'une étude avec concours pour un nouveau projet de piscine et désenchevêtrer les bâtiments communs entre l'ASSCOV et la commune de Châtel-St-Denis	janv.22	En cours	600,000.00							81,465.05	48,533.45	32,166.05	162,164.55		162,164.55	-437,835.45	0.00	0.00	162,164.55	
14040.10	14.04.22	Assainissement toiture plate bâtiment Bêta + Universalle et ajout photovoltaïque	juin.22	terminés au printemps 2023	851,000.00							774,248.25			774,248.25	189,903.35	584,344.90	-266,655.10	38,712.40	38,712.40	506,920.10	
14060.03	24.11.22	Remplacement des ordinateurs des 4 salles informatiques	Fin 2023	terminés fin 2023	130,000.00								129,819.00		129,819.00		129,819.00	-181.00	0.00	32,454.75	97,364.25	
14040.09	24.11.22	Etude du projet transformation et agrandissement bâtiment bêta	2023	en cours	270,000.00								160,286.60	40,168.05	200,454.65		200,454.65	-69,545.35	0.00	0.00	200,454.65	
14040.07	24.11.22	Etude du projet nouveau bâtiment refectoire / Pique-nique / détente	2023	En cours	250,000.00								44,583.30	-100.00	44,483.30		44,483.30	-205,516.70	0.00	0.00	44,483.30	
14040.08	24.11.22	Avant-projet nouveau bâtiment scolaire	2023	En cours	190,000.00								6,444.95		6,444.95		6,444.95	-183,555.05	0.00	0.00	6,444.95	
14040.00	01.03.23	Universalle solde + Désenchevêtré des bâtiments - rachat de la salle de spectacles Univers@lle à la commune de Châtel-St-Denis	01.01.23	terminés	2,770,100.00							537,500.00	2,232,600.00		2,770,100.00		2,770,100.00	0.00	315,566.65	315,566.65	2,138,966.70	
14040.03	01.03.23	Halle de gym solde + Désenchevêtré des bâtiments - rachat de la piscine à la commune de Châtel-St-Denis	01.01.23	terminés	4,473,324.65							1,283,324.65	3,190,000.00		4,473,324.65		4,473,324.65	0.00	208,233.85	208,233.85	4,056,856.95	
						39,339,424.65	1,859,429.45	4,659,195.78	5,269,523.36	5,595,962.40	6,613,124.58	4,978,252.23	5,582,742.91	6,190,473.56	72,234.10	40,820,938.37	4,743,202.30	36,077,736.07	-3,261,688.58	-2,098,470.40	-1,530,925.15	32,448,340.52